



ELABORATO DI PROVA
PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA

D.P.S.H. (ISSMFE)

P480

<u>Committente:</u>	Enel Green Power SpA	Reg.Com.	208-19
<u>Località:</u>	Pomarance (PI)		
<u>Cantiere:</u>	Postazione di Perforazione Padule_2		
<u>Data Prova</u>	22/10/2019		
<u>Prova n.:</u>	P3		
<u>Profondità (m):</u>	15.00		
<u>Tipo di penetrometro:</u>	Pagani TG63-200		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	Numero colpi	Prof. (m)	Numero colpi	Prof. (m)	Numero colpi	Prof. (m)	Numero colpi	Prof. (m)	Numero colpi	Prof. (m)	Numero colpi
0.2	2	6.2	4	12.2	21	18.2		24.2		30.2	
0.4	1	6.4	6	12.4	22	18.4		24.4		30.4	
0.6	1	6.6	11	12.6	17	18.6		24.6		30.6	
0.8	2	6.8	10	12.8	18	18.8		24.8		30.8	
1	3	7	12	13	16	19		25		31	
1.2	1	7.2	14	13.2	19	19.2		25.2		31.2	
1.4	1	7.4	14	13.4	19	19.4		25.4		31.4	
1.6	2	7.6	15	13.6	18	19.6		25.6		31.6	
1.8	1	7.8	15	13.8	21	19.8		25.8		31.8	
2	1	8	10	14	20	20		26		32	
2.2	1	8.2	10	14.2	18	20.2		26.2		32.2	
2.4	1	8.4	13	14.4	20	20.4		26.4		32.4	
2.6	1	8.6	11	14.6	20	20.6		26.6		32.6	
2.8	1	8.8	10	14.8	19	20.8		26.8		32.8	
3	2	9	10	15	18	21		27		33	
3.2	1	9.2	11	15.2		21.2		27.2		33.2	
3.4	2	9.4	15	15.4		21.4		27.4		33.4	
3.6	2	9.6	13	15.6		21.6		27.6		33.6	
3.8	1	9.8	13	15.8		21.8		27.8		33.8	
4	2	10	13	16		22		28		34	
4.2	2	10.2	15	16.2		22.2		28.2		34.2	
4.4	2	10.4	16	16.4		22.4		28.4		34.4	
4.6	3	10.6	15	16.6		22.6		28.6		34.6	
4.8	3	10.8	14	16.8		22.8		28.8		34.8	
5	4	11	17	17		23		29		35	
5.2	3	11.2	16	17.2		23.2		29.2		35.2	
5.4	3	11.4	18	17.4		23.4		29.4		35.4	
5.6	5	11.6	15	17.6		23.6		29.6		35.6	
5.8	4	11.8	15	17.8		23.8		29.8		35.8	
6	4	12	17	18		24		30		36	

NOTE

<u>Committente:</u>	Enel Green Power SpA	Reg.Com.	208-19
<u>Località:</u>	Pomarance (PI)		
<u>Cantiere:</u>	Postazione di Perforazione Padule_2		
<u>Data Prova</u>	22/10/2019		
<u>Prova n.:</u>	P3		
<u>Profondità (m):</u>	15.00		
<u>Tipo di penetrometro:</u>	Pagani TG63-200		
		Pagina	2 di 2

