



ELABORATO DI PROVA
PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA

D.P.S.H. (ISSMFE)

P482

<u>Committente:</u>	Enel Green Power SpA	Reg.Com.	208-19
<u>Località:</u>	Pomarance (PI)		
<u>Cantiere:</u>	Postazione di Perforazione Padule_2		
<u>Data Prova</u>	22/10/2019		
<u>Prova n.:</u>	P5		
<u>Profondità (m):</u>	15.00		
<u>Tipo di penetrometro:</u>	Pagani TG63-200		
		Pagina	1 di 2

Prof. (m)	Numero colpi	Prof. (m)	Numero colpi	Prof. (m)	Numero colpi	Prof. (m)	Numero colpi	Prof. (m)	Numero colpi	Prof. (m)	Numero colpi
0.2	1	6.2	6	12.2	19	18.2		24.2		30.2	
0.4	2	6.4	5	12.4	19	18.4		24.4		30.4	
0.6	1	6.6	6	12.6	20	18.6		24.6		30.6	
0.8	4	6.8	8	12.8	20	18.8		24.8		30.8	
1	4	7	8	13	19	19		25		31	
1.2	6	7.2	7	13.2	20	19.2		25.2		31.2	
1.4	6	7.4	7	13.4	18	19.4		25.4		31.4	
1.6	7	7.6	8	13.6	19	19.6		25.6		31.6	
1.8	8	7.8	8	13.8	19	19.8		25.8		31.8	
2	4	8	6	14	17	20		26		32	
2.2	5	8.2	8	14.2	17	20.2		26.2		32.2	
2.4	6	8.4	8	14.4	20	20.4		26.4		32.4	
2.6	6	8.6	8	14.6	20	20.6		26.6		32.6	
2.8	4	8.8	9	14.8	18	20.8		26.8		32.8	
3	7	9	11	15	20	21		27		33	
3.2	7	9.2	11	15.2		21.2		27.2		33.2	
3.4	8	9.4	10	15.4		21.4		27.4		33.4	
3.6	5	9.6	17	15.6		21.6		27.6		33.6	
3.8	6	9.8	16	15.8		21.8		27.8		33.8	
4	6	10	17	16		22		28		34	
4.2	6	10.2	17	16.2		22.2		28.2		34.2	
4.4	7	10.4	18	16.4		22.4		28.4		34.4	
4.6	6	10.6	18	16.6		22.6		28.6		34.6	
4.8	6	10.8	20	16.8		22.8		28.8		34.8	
5	5	11	21	17		23		29		35	
5.2	5	11.2	19	17.2		23.2		29.2		35.2	
5.4	5	11.4	19	17.4		23.4		29.4		35.4	
5.6	4	11.6	18	17.6		23.6		29.6		35.6	
5.8	6	11.8	18	17.8		23.8		29.8		35.8	
6	6	12	20	18		24		30		36	

NOTE

<u>Committente:</u>	Enel Green Power SpA	Reg.Com.	208-19
<u>Località:</u>	Pomarance (PI)		
<u>Cantiere:</u>	Postazione di Perforazione Padule_2		
<u>Data Prova</u>	22/10/2019		
<u>Prova n.:</u>	P5		
<u>Profondità (m):</u>	15.00		
<u>Tipo di penetrometro:</u>	Pagani TG63-200		
		Pagina	2 di 2

